

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ජනාවාස ආශ්‍රිත ප්‍රවේශ මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය - 2019

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - වලස්මුල්ල

2019.12.31 දිනට ප්‍රගතිය

අනු අංකය	මාර්ගයේ නම	ග්‍රාම නිර්ධාර වසම	වෙනත්කල මුදල -රු.	මාර්ගයේ දිග/පළල		භෞතික ප්‍රගතිය							මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු)	පරිපාලන වියදම	ප්‍රති ලාභීන් සංඛ්‍යාව	වෙනත්	ඉතිරි මුදල
				දිග (m)	පළල (m)	A	B	C	D	E	F	G					
1	උතුරු හග්ගිනකන්ද ග්‍රා.නි.වසමේ මිරික්ද මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම.	උ/ හග්ගින කන්ද	994684.59	82.5	3.0							√	970417.13	24260.60	700		6.86
2	උඩහගොඩ ග්‍රා.නි.වසමේ මුණදාස මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට ප්‍රජාගාරාව දක්වා මාර්ගය කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම.	උඩහගොඩ	968615.06	79.5	3.0							√	944909.43	23624.76	500		80.87
3	ගලහිරිය/නැ.ග්‍රා.නි.වසමේ වැව අසලින් දංගල්ලේ (වීරකැටිය -වලස්මුල්ල සිට) ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ගලහිරිය/ නැ.	992108.06	97.0	3.0							√	967910.30	24197.76	90		0
4	මීමාර බටහිර ග්‍රා.නි.වසමේ පිත්තගොඩ වෙල පාර සිට රණවීර මාවත ඉතිරි කොටස කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම.	මීමාර/බ	990230.26	73.6	3.0							√	966078.30	24151.96	150		0
5	බෝවල බටහිර ග්‍රා.නි.වසමේ ගල්දිවුරේ දක්වා මාර්ගය කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම.	බෝවල/බ	992929.70	74.0	3.0							√	968711.90	24217.80	80		0
6	ඇත්පිටිය ග්‍රා.නි.වසමේ පිත්තල මාර්ගයේ කුමාර මහතාගේ නිවස අසල සිට සිසිර මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ඇත්පිටිය	995145.50	51.0	3.0							√	970873.14	24271.84	75		0.52
7	රම්මල ග්‍රා.නි.වසමේ රම්මල පාසල් මාවත කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම.	රම්මල	985003.59	72.0	3.3							√	960767.77	24024.48	300		211.34
8	මතුටකන්ද ග්‍රා.නි.වසමේ හෙට්ටිකන්ද, දෙසියන්දර, මතුටකන්ද මාර්ගයේ ආරම්භයේ සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මතුටකන්ද	992067.75	92.5	3.0							√	967676.19	24196.78	800		194.78

9	කැරැදෙතිය මියනකොළදෙතිය මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	කැරැදෙතිය	991545.35	83.0	2.7							√	967330.71	24184.03	300		30.61
10	රම්මල කණ්ණඩ වදාපාලය අසලින් පහලට ඇති 10 බංගලාව දෙසට දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	රම්මල	992083.55	82.5	2.7							√	967726.28	24197.16	60		160.11
11	වලස්මුල්ල විදිකන්ද කබරගොමඩිත්ත ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	විදිකන්ද	1988375.94	231.0	2.7							√	1939866.44	48496.98	250		12.52
12	මීමාර නැගෙනහිර ග්‍රාම නිර්ධාර වසමේ ගම්මානිම පාරඇළ කණ්ණිය සිට ගෝණවැවුන ආර වැව පාර දක්වා කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම.	මීමාර/නැ.	992483.62	64.5	3.6							√	968276.70	24206.92	450		0
13	ගලහිරිය/නැ.ග්‍රා.නි.වසමේ හිගුරුවැල් මඩිත්ත දෙවැනි හතරමංහන්දියේ සිට දකුණට ඇති මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම	ගලහිරිය/ නැ.	991513.66	74.0	3.0							√	967330.40	24183.26	75		0
14	ඇත්පිටිය ග්‍රාම නිර්ධාර වසමේ ලයනල් මහතාගේ නිවස අසල සිට පියරත්න මහතාගේ නිවස (හෙත්ඬික් වැලි කුඹුර මාවත) මාර්ගය කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම.	ඇත්පිටිය	993493.30	80.2	3.07							√	969259.21	24231.54	45		2.55
15	බෝවල දකුණු ග්‍රාම නිර්ධාර වසමේ ගම්මානිම මාර්ගය කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම.	බෝවල/ද	992522.30	74.0	3.0							√	968314.44	24207.86	75		0
16	විදපොළ ග්‍රාම නිර්ධාර වසමේ දොඩම්ගහහේන දොලොස් මහා බෝධිය අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම.	විදපොළ	987111.92	85.0	2.7							√	962998.02	24075.90	100		38.00
17	තලපත්කන්ද ග්‍රාම නිර්ධාර වසමේ තලපත්කන්ද විදුහල අසල සිට යොවුන් මාවත ඉදිරියට මාර්ගය කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම.	තලපත්කන්ද	986316.06	78.5	3.0							√	962159.52	24056.49	650		100.05
18	විදිකන්ද ග්‍රාම නිර්ධාර වසමේ සමීර මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම	විදිකන්ද	994710.11	82.0	3.0							√	970448.88	24261.23	100		0

19	හොරේවෙල ග්‍රාම නිලධාරී වසමෙහි හොරේවෙල ගොරක මුද්‍රිත මාර්ගය කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම	හොරේ වෙල	992099.02	99.5	2.4					√	967901.49	24197.53	150	0
20	ගලහිටිය උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දික්කේන් මාර්ගය කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම	ගලහිටිය/ උ	992554.14	80.5	2.7					√	968345.50	24208.64	200	0
21	සපුනන්ත්‍රිකන්ද නාවලේ බොක්ක ඇත්තැටිය දොල මාර්ගයේ බැතිබැම්ම හා වංගුව ඉදිකිරීම	සපුනන්ත්‍රි කන්ද	536161.72							√	522542.21	13077.12	500	542.39
22	නලපත්කන්ද මිහඟවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	නලපත්ක න්ද	987953.10	85.5	2.7					√	963856.68	24096.42	150	0
23	වරාපිටිය පළාබද්දල නුගේහේන් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	වරාපිටිය	990408.35	86.5	2.7					√	966252.05	24156.30	150	0
එකතුව			23320116.65	1908.80							22749952.69	568783.36	5950	1380.60

සැ.යු

- A ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත/ටෙන්ඩර් ප්‍රධානය කර ඇත.
 B වැඩ ආරම්භ කර ඇත. (0-25%)
 C වැඩ කරමින් පවතී (26%-50%)
 D වැඩ කරමින් පවතී (51%-75%)
 E වැඩ කරමින් පවතී (76%-99%)
 G වැඩ අවසන් කර ඇත. (100%)

සකස් කළේ

පරීක්ෂා කළේ

අනුමත කළේ